

地域再生計画（地方創生道整備推進交付金）中間評価調書

都道府県名	高知県	事業実施主体	高知県・いの町	地域再生計画名	豊かな自然と心を次世代につなぐまちづくり計画					
計画期間	R3～R7	評価責任者	いの町 土木課 課長補佐、建設課 課長補佐、産業建設課 課長補佐							

①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標		基準値		中間目標値			最終目標値		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価
			基準年度		年度	中間実績	基準年度				指標総数	達成数	
	指標 1	移住相談者数	105	H28～R1の平均	111	R5	149	115	R7	○	2	2	
	指標 2	主要幹線道路までの所要時間	35		30	R5	30	20	R7	○	2	2	R3～R7までの3年間、目標値を超えており目標達成の見込みである。
②事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価							
			計画	中間年度（R5）	最終実績見込み								
特別措置を適用して行う事業	町道整備事業（整備延長）		5.8km	3.0km	5.8km	計画に対し、路線延長から見る進捗率は、目標の50%超となっており、このまま引き続き、計画に則した整備を目指していく。							
	林道整備事業（整備延長）		24km	5.3km	24km	計画に対し、路線延長から見る進捗率は、約22%と遅れが伺えるため、必要に応じ、計画期間の延長も視野に入れ、引き続き、計画に則した整備を目指していく。							
その他の事業													
計画外で独自に実施した事業	移住応援サイト「ハッピーいの町ターン」、移住専門相談員の設置		移住への相談対応、空き家バンク物件・中間管理住宅を紹介・案内。			対面式での相談対応を前提とした移住相談、移住専門相談員を中心とした、移住支援事業の紹介やいの町の魅力発信を行い、「いの町」を移住先として選んでいただけるようきめ細やかな対応、空き家バンク物件・中間管理住宅の紹介等を進め、移住者の増加を図る。							
	「仁淀川」山の手入れで元気もりもり事業、「吉野川」水源の森整備事業		森林整備作業に支援			いの町全体の森林施業に対し、保育間伐・搬出間伐、作業道開設・改良・復旧に補助を行うことで、森林の持つ公益的機能の中でも特に水源涵養機能の高度発揮の促進を図る。							
③評価方法	評価委員会を開催し、中間目標値の実現状況に関する評価・検討を行う。（12月末までに開催予定）												
④中間評価の公表方法	いの町のホームページに掲載												
⑤計画全体の総合評価	本地域再生計画の目標である観光振興や移住促進、林業振興の達成に向けては、町道及び林道の一体的な整備は必要不可欠であり、地元住民からのニーズも高い。加えて、路線選定や路線配置の観点からも、本地域は町道及び林道を総合的に整備する効率性が高く、総合的整備による相乗効果の発揮も期待される。 指標2の指標については、進捗に若干の遅れがみられるものの、指標を達成できるよう引き続き地域再生計画の事業展開を図っていくものである。												
⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況					有りの場合その具体的内容							
	地域再生計画の見直し（有・無）												
	令和7年度予算要望額への反映（有・無） 有りの場合の増減額 千円												
⑦今後の方針等に対する対応													